



Formulario No. 310 Pol.  
Aprobado por el Contralor y  
Asesor General

Clave Municipal No.  
REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CABRAL  
CTA. DE INVERSION  
RNC: 4-17-00032-4

No. 033348

DÍA	MES	AÑO

DO78BRRD000000000000402009371

PÁGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

INADIC CONSULTING GROUP, S.R.L

RD\$

1 120 218 90

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Signature]*  
*[Signature]*  
 FIRMA(S)

21411272713:00402009371 78

Programa. \_\_\_\_\_ Sub-Objeto \_\_\_\_\_ Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. \_\_\_\_\_ Fecha \_\_\_\_\_

La firma de este cheque para su cobro o endoso constituye carta de pago por el concepto indicado al pie.

0057  
 2023-000314  
 23/03/2023  
*[Signature]*  
 019-0009684-1



REVISADO POR



Ayuntamiento Municipal de Cabral

SOLICITUD DE PAGO

Fecha: 23/3/2026

Nº Comprobante: 2026-000314

Se solicita la emisión de Cheque a favor de:

INADIC CONSULTING GROUP; SRL

Por Valor de RD\$ 1,120,228.90

UN MILLON CIENTO VEINTE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON 90/100

Por Concepto de:

PAGO DE CUBICACION FINAL AL MES DE MARZO DEL 2026, ANEXO DOCUNETOS.

Elaborado por

MASIEL SANTIAGO

Nombre

CONTADORA

Cargo

Firma

Revisado por

RAISA ESPINOSA

Nombre

CONTRALORA

Cargo

Firma

Autorizado por

ROLBIK M. URBAEZ F.

Nombre

ALCALDE

Cargo

Firma



MSANTIAGO

Form. N°  
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Cabral  
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2026-000314  
FECHA 23/03/2026

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com  Dev  Pag   
CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifica: Tiene Factura:   
CODIGO BENEFICIARIO: 000090 RNC/CEDULA 132228138 Orden Compra 0  
BENEFICIARIO INADIC CONSULTING GROUP; SRL  
DIRECCION AV. INDEPENDENCIA KM. 10 1/2, MANZANA VI, PLAZA JOSE CONTRERAS, TELEFONO  
CTA. BANCARIA 0402009371 Inversion

Detalle

PAGO DE CUBICACION FINAL AL MES DE MARZO DEL 2026, ANEXO DOCUNETOS.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
11.01.0057	2.7.02.4.01	2.2	10	100	121	0	2601	infraestructura terrestre y obras anexas	1,120,228.90



Total General RD\$ 1,120,228.90

Contador \_\_\_\_\_  
Contralor Municipal *Raisa Luperón*  
Tesorero \_\_\_\_\_  
Alcalde \_\_\_\_\_

Retenciones	
Total Retenciones	

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.  
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.  
Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto  
MSANTIAGO

Monto Neto a Pagar RD\$ 1,120,228.90



**AMC** AYUNTAMIENTO  
MUNICIPAL  
CABRAL  
Capital de las Aguas y Hogar de las Cachuas  
RNC-417000324  
GESTION 2024-2028

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CABRAL

GESTION 2024-2028

OBRA: CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SECTOR EL BRISAL

UBICACION: MUNICIPIO CABRAL, PROVINCIA BARAHONA, R. D.

PROVINCIA:	BARAHONA	FECHA:	23/3/2026		
MUNICIPIO:	CABRAL				
DISTRITO MUNIC	N/A	PRESUPUESTO:	RD\$2,296,283.16		
SECTOR:	EL BRISAL				
UBICACIÓN:	CARRETERA CABRAL POLO				
TIPO DE OBRA:	ACERAS Y CONTENES				

RELACION DE PARTIDAS PRESUPUESTO

ITEMS	DESCRIPCION	CANT.	UND.	P.U.	SUBTOTAL	TOTAL	% Cubicacion Fnal	MONTO
1.00	Preliminares					RDS 97,994.8	50%	RDS 48,997.39
1.01	Limpieza y desbroce	150.0	m2	RDS 43.73	RDS 6,559.50			
1.02	Replanteo y control Topografico Contenes	850.0	ml	RDS 44.38	RDS 37,723.00			
1.03	Suministro, colocacion y compactacion de relleno caliche (con maquito)	60.00	m3	RDS 623.07	RDS 37,384.02			
1.04	Excavacion a mano corten (0.50x0.15mts)	25.00	m3	RDS 653.1	RDS 16,328.25			
2.00	Colocacion de hormigon					RDS1,700,968.8	50%	RDS 850,484.40
2.01	Aceras en hormigon f'c=210 kg/cm2 con ligadora. H=0.10 mt	200.0	m2	RDS 1,297.64	RDS 259,528.8			
2.02	Cortén en hormigon f'c=210 kg/cm2 con ligadora(h=0. y b=0.30mts)	900.0	ml	RDS 1,601.60	RDS 1,441,440.0			
3.00	Limpieza General					RDS 61,881.8	50%	RDS 30,940.89
3.01	Bote de material sobrante y excavado(F.E=30%)	30.0	m3	RDS 653.56	RDS 19,606.78			
3.01	Limpieza final contenes	900.0	ml	RDS 43.73	RDS 39,357.00			
3.02	Limpieza final aceras	200.0	m2	RDS 14.59	RDS 2,918.00			
I-	Sub-Total costos Directos					RDS1,860,845.4	50%	RDS 930,422.68

C/ Duarte No. 15, El Centro, Cabral, Barahona, Rep. Dom.

✉ [ayuntamientocabral@hotmail.com](mailto:ayuntamientocabral@hotmail.com) ☎ (809) 579-9133



# AMC | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CABRAL

Capital de las Aguas y Hogar de las Cachuas

RNC-417000324  
GESTION 2024-2028

II.	Costos Indirectos						
	Dirección Técnica y responsabilidad	10.00	%			RDS\$186,084.54	RDS 93,042.27
	Gastos administrativos	3.50	%			RDS\$65,129.59	RDS 32,564.79
	Transporte	3.00	%			RDS\$55,825.36	RDS\$27,912.68
	Seguros y Fianzas	1.00	%			RDS\$18,608.45	RDS\$9,304.23
	Supervisión	3.00	%			RDS\$55,825.36	RDS\$27,912.68
	Fondo de Pensión y Jubilación	1.00	%			RDS\$18,608.45	RDS\$9,304.23
	Codña	0.10	%			RDS\$1,860.85	RDS\$930.42
	Itebis(Dirección Técnica)	18.00	%			RDS\$33,495.22	RDS\$16,747.61
	<b>Sub-Total costos Directos</b>					<b>RDS 435,437.8</b>	<b>50%</b> <b>RDS 217,718.91</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>						<b>RDS\$2,296,283.16</b>	<b>Total Cubicado</b> <b>RDS\$1,148,141.58</b>

**Supervision** RDS\$27,912.68

**Total a pagar Cubicacion Final** RDS\$1,120,228.90

Una vez revisada cada partida se procedió a culminar con el levantamiento de los trabajos de Aceras y Contenes en el Sector El Brisal lo que representa la Cubicación Final de la Obra.

Preparada Por:

**Ing. Miguel E. Gómez A.**  
Sup. Ayuntamiento Municipal de Cabral

Recibida Por:

**Ing. Eduard Feliz**  
Gte. Inadic Consulting Group SRL



C/ Duarte No. 15, El Centro, Cabral, Barahona, Rep. Dom.

✉ [ayuntamientocabral@hotmail.com](mailto:ayuntamientocabral@hotmail.com) ☎ (809) 579-9133