



Formulario No. 332 Int.  
Aprobado por el Contralor y  
Auditor General

Clave Municipal No.  
REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CABRAL  
CTA. DE INVERSION  
RNC: 4-17-00032-4

No. 033341

DÍA	MES	AÑO

DO78BRRD000000000000402009371

PÁGUESE CONTRA ESTE INADIC CONSULTING GROUP, SRL

RD\$ 1,120,228.90

CHEQUE A LA ORDEN DE:

UN MILLON CIENTO VEINTE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO CON 90/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



Yisel Perdomo B.

FIRMA(S)

21411272713:00402009371

78

Programa. Sub-Objeto Fondo Comprobante No. Fecha

La firma de este cheque para su cobro o endoso constituye carta de pago por el concepto indicado al pie.

1157 2028-000246 10/3/2028  
Santiago Felix 019-0009684-1



REVISADO POR



Ayuntamiento Municipal de Cabral

SOLICITUD DE PAGO

Fecha: 10/3/2026

Nº Comprobante: 2026-000246

Se solicita la emisión de Cheque a favor de:

INADIC CONSULTING GROUP; SRL

Por Valor de RD\$ 1,120,228.90

UN MILLON CIENTO VEINTE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON 90/100

Por Concepto de:

PAGO DE PRIMERA CUBICACION DEL BRISAL AL MES DE MARZO DEL 2026, ANEXO DOCUMENTOS.

Elaborado por

MASIEL SANTIAGO

Nombre

CONTADORA

Cargo

Firma

Revisado por

RAISA ESPINOSA

Nombre

CONTRALORA

Cargo

Firma

Autorizado por

ROLBIK M. URBAEZ F.

Nombre

ALCALDE

Cargo

Firma



MSANTIAGO

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com  Dev  Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:

CODIGO BENEFICIARIO: 000090 RNC/CEDULA 132228138 Orden Compra 0  
 BENEFICIARIO INADIC CONSULTING GROUP; SRL  
 DIRECCION AV. INDEPENDENCIA KM. 10 1/2, MANZANA VI, PLAZA JOSE CONTRERAS, TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 0402009371 Inversion

**Detalle**

PAGO DE PRIMERA CUBICACION DEL BRISAL AL MES DE MARZO DEL 2026, ANEXO DOCUMENTOS.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
11.01.0057	2.7.02.4.01	2.2	10	100	121	0	2601	Infraestructura terrestre y obras anexas	1,120,228.90

Total General RD\$ 1,120,228.90

Contador \_\_\_\_\_ *Raina Eubonia* Contralor Municipal  
 Tesorero \_\_\_\_\_  
 Alcalde \_\_\_\_\_



Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.  
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.  
 Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto  
 MSANTIAGO

Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	1,120,228.90



# AMC | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CABRAL

Capital de las Aguas y Hogar de las Cachuas  
RNC-417000324  
GESTION 2024-2028

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CABRAL								
GESTION 2024-2028								
OBRA: CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SECTOR EL BRISAL.								
UBICACION: MUNICIPIO CABRAL, PROVINCIA BARAHONA, R. D.								
PROVINCIA:	BARAHONA	FECHA:	9/3/2026					
MUNICIPIO:	CABRAL							
DISTRITO MUNI:	N/A	PRESUPUESTO	RDS\$2,296,283.16					
SECTOR:	EL BRISAL							
UBICACIÓN:	CARRETERA CABRAL POLO							
TIPO DE OBRA:	ACERAS Y CONTENES							
RELACION DE PARTIDAS PRESUPUESTO								
ITEMS	DESCRIPCION	CANT.	UND.	P.U.	SUBTOTAL	TOTAL	% CUBICADO	AVANZADO
1.00	Preliminares					RDS 97,994.8	50%	RDS 48,997.39
1.01	Limpieza y desbroce	150.0	m2	RDS 43.73	RDS 6,559.50			
1.02	Replanteo y control Topografico contenes	850.0	ml	RDS 44.38	RDS 37,723.00			
1.03	Suministro, colocacion y compactacion de relleno caliche (con ma	60.00	m3	RDS 623.07	RDS 37,384.02			
1.04	Excavacion a mano conten (0.50x0.15mts)	25.00	m3	RDS 653.1	RDS 16,328.25			
2.00	Colocacion de hormigon					RDS1,700,968.8	50%	RDS 850,484.40
2.01	Aceras en hormigón f'c=210 kg/cm2 con ligadora. H=0.10 mt	200.0	m2	RDS 1,297.64	RDS 259,528.8			
2.02	Contén en hormigón f'c=210 kg/cm2 con ligadora(h=0. y b=0.30m	900.0	ml	RDS 1,601.60	RDS 1,441,440.0			
3.00	Limpieza General					RDS 61,881.8	50%	RDS 30,940.89
3.01	Bote de material sobrante y excavado(F.E=30%)	30.0	m3	RDS 653.56	RDS 19,606.78			
3.01	Limpieza final contenes	900.0	ml	RDS 43.73	RDS 39,357.00			
3.02	Limpieza final aceras	200.0	m2	RDS 14.59	RDS 2,918.00			

C/ Duarte No. 15, El Centro, Cabral, Barahona, Rep. Dom.

✉ [ayuntamientocabral@hotmail.com](mailto:ayuntamientocabral@hotmail.com) ☎ (809) 579-9133



**AMC** | AYUNTAMIENTO  
MUNICIPAL  
CABRAL  
Capital de las Aguas y Hogar de las Cachuas  
RNC-417000324  
GESTION 2024-2028

I-	Sub-Total costos Directos					RDS\$1,860,845.4	50%	RDS\$ 930,422.68
II.	Costos Indirectos							
	Dirección Técnica y responsabilidad	10.00	%			RDS\$186,084.54		RDS\$ 93,042.27
	Gastos administrativos	3.50	%			RDS\$65,129.59		RDS\$ 32,564.79
	Transporte	3.00	%			RDS\$55,825.36		RDS\$27,912.68
	Seguros y Fianzas	1.00	%			RDS\$18,608.45		RDS\$9,304.23
	Supervisión	3.00	%			RDS\$55,825.36		RDS\$27,912.68
	Fondo de Pensión y Jubilación	1.00	%			RDS\$18,608.45		RDS\$9,304.23
	Codia	0.10	%			RDS\$1,860.85		RDS\$930.42
	Itebis(Dirección Técnica)	18.00	%			RDS\$33,495.22		RDS\$16,747.61
	Sub-Total costos Directos					RDS\$ 435,437.8	50%	RDS\$ 217,718.91
<b>TOTAL GENERAL</b>						RDS\$2,296,283.16	Total Cubicado	RDS\$ 1,148,141.58

Relacion de descuentos	
Avance entregado	RDS\$0.00
Supervision	RDS\$27,912.68

Total a pagar segunda Cubicacion RDS\$1,120,228.90

*Primera el Brisal*

Una vez revisada cada partida, se procedió a realizar la cubicación de los trabajos de Aceras y Contenes del Sector El Brisal.

Preparada Por:

Ing. Miguel E. Gómez A.

Sup. Ayuntamiento Municipal de Cabral

Recibida Por:

Ing. Eduard Feliz

Gte. Inadic Consulting Group SRL



C/ Duarte No. 15, El Centro, Cabral, Barahona, Rep. Dom.

✉ [ayuntamientocabral@hotmail.com](mailto:ayuntamientocabral@hotmail.com) ☎ (809) 579-9133